

Viken samferdsel v/elektro har behov for følgende dokumenter før reguleringsplan kan aksepteres.

Oppgave/ punkt:	Mottatt	Akseptert	Kommentar
Prosjektbeskrivelse/teknisk beskrivelse	Nei	Nei	Kan ikke ta stilling til underlag pga. manglende risikovurdering,
Alle relevante tegninger iht. Håndbok R700	Delvis	Nei	Kan ikke ta stilling til underlag pga. manglende risikovurdering
Alle modeller iht. V770, hvis relevant	xx	xx	Skal dette være tegningsbasert eller modellbasert?
Elektrotegninger	Delvis	Nei	Kan ikke ta stilling til underlag pga. manglende risikovurdering, forslag til reguleringsplan bestemmelser og prosjektbeskrivelse.  IN01: er ikke iht. R700, antall rør er ikke iht. til håndbok/krav/forskrift, må opprettes egne tegninger for snitt etc.
Lysberegninger, hvis relevant	Nei	Nei	Kan ikke ta stilling til underlag pga. manglende risikovurdering, forslag reguleringsplan bestemmelser, og prosjektbeskrivelse
Febdokberegninger, hvis relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	
Utkast fremdriftsplan	Nei	Nei	Overordnet plan for prosjekt hvor overordnet elektro/eKom leveranser skjer
Kontrollplan	Nei	Nei	Overordnet plan for prosjekt hvor overordnet elektro/eKom leveranser skjer
Risikovurdering	Nei	Nei	Risikovurdering er på overordnet plan, beregnet for byggherre/prosjekterende/tiltakshaver.  Bruk YM plan som utgangspunkt/mal
Samsvarserklæring på prosjektet underlag	Ikke relevant	Ikke relevant	Utstedes når denne prosjektfasen er ferdig (se punkt om fremdriftsplan)  NB:  Gjennomføres prosjektering av elektro i denne fasen skal det likevel utstedes samsvarserklæring

Gjennomlesing av dette dokumentet returnert med signatur om at det er lest, godtatt og forstått.  "Rutiner for oppfølging av elektro/ekom på gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere og interne prosjekt"	Nei	Nei	<b>Skal</b> være signert av tiltakshaver/Byggherre
Objektliste reguleringsplan:	Nei	Nei	Eksisterende objekter som kommer i berøring med denne planen skal legges inn og nye objekter som er relevant for denne prosessen.  <b>Vurderinger av nye objekter legges i risikovurdering</b>
Objektliste byggeplan:	Ikke relevant	Ikke relevant	Objektliste basert på V770 og kravene til NVDB, dette kan med fordel gjøres gjennom datafangst.  Eksisterende objekter som kommer i berøring med denne planen skal legges inn og nye objekter som er relevant for denne prosessen.